

Số: 65/BC-TCKH

Nậm Pồ, ngày 13 tháng 8 năm 2019

BÁO CÁO

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 và tình hình thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư năm 2019

Các cứ chức năng nhiệm vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 (bao gồm cả nguồn vốn kéo dài năm 2018 chuyển sang) và tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2019 như sau:

I. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 (bao gồm cả nguồn vốn kéo dài):

1. Vốn Chương trình MTGQ xây dựng nông thôn mới:

1.1 Vốn đầu tư:

- *Vốn kéo dài năm 2018 sang năm 2019* là: 368,138 triệu đồng, đến 31/07/2019 chưa giải ngân được với lý do: Nguồn kinh phí còn lại của các dự án là các lệ phí thẩm định, thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

- *Kế hoạch vốn năm 2019*: là 36,184 tỷ đồng, dự kiến điều chỉnh giảm 7,784 tỷ đồng thực hiện đề án nông thôn mới các xã biên giới; phân bổ 28,4 tỷ đồng cho 18 dự án triển khai thực hiện. Trong đó: Phân bổ vốn cho 05 dự án chuyển tiếp từ năm 2018 sang năm 2019 với tổng kinh phí là 5,582 tỷ đồng; Phân bổ vốn cho 13 dự án khởi công mới với tổng kinh phí là 22,818 tỷ đồng. Đến nay, giải ngân được 17,524 tỷ đồng, đạt 48,4% kế hoạch vốn giao.

1.2. Vốn sự nghiệp:

Vốn sự nghiệp được tỉnh giao 8,311 tỷ đồng. Phân bổ cho các xã trong năm 2019 phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới số tiền 6,706 tỷ đồng, Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn số tiền 1,281 tỷ đồng và Chi phí hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, ban chỉ đạo số tiền 324 triệu đồng, đến nay đang trong quá trình triển khai thực hiện. Đến nay, giải ngân 212 triệu đồng, đạt 2,7% kế hoạch vốn giao.

2. Vốn Chương trình MTGQ giảm nghèo nhanh và bền vững:

2.1. Nguồn vốn Chương trình 135:

* Vốn đầu tư:

- *Vốn kéo dài năm 2018 sang năm 2019*: là 3,853 tỷ đồng, đến 31/07/2019 giải ngân được 2,531 tỷ đồng. Còn lại 1,322 tỷ đồng chưa giải ngân được do các dự án chưa hoàn thành (các dự án do Ban quản lý dự án làm Chủ đầu tư)

- *Kế hoạch vốn năm 2019*: là 13,279 tỷ đồng, đã phân bổ cho 17 dự án triển khai thực hiện. Trong đó: Phân bổ vốn cho 09 dự án chuyển tiếp từ năm 2018 sang năm 2019 với tổng kinh phí là 2,629 tỷ đồng; Phân bổ vốn cho 8 dự án khởi công mới với tổng kinh phí là 10,65 tỷ đồng. Đến nay, giải ngân được 6,708 tỷ đồng, đạt 50,52% kế hoạch vốn giao.

*** Vốn sự nghiệp:**

Chương trình 135 được tỉnh giao 4,476 tỷ đồng. UBND huyện đã tiến hành phân bổ cho UBND các xã để tổ chức thực hiện Hỗ trợ PTSX, đa dạng hóa sinh kế số tiền 2.653 triệu đồng. Nguồn hỗ trợ đầu tư CSHT các xã đặc biệt khó khăn (Duy tu, bảo dưỡng) là 953 triệu đồng, nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã ĐBKK, xã biên giới; các thôn, bản ĐBKK số tiền 870 triệu đồng, đang trong quá trình triển khai thực hiện. Đến nay đã giải ngân được 210,5 triệu đồng, đạt 4,7% dự toán giao.

2.2. Nguồn vốn Chương trình 30a:

*** Vốn đầu tư:**

- **Vốn kéo dài năm 2018 sang năm 2019:** là 2,13 tỷ đồng, đến 31/07/2019 các dự án do Ban quản lý dự án các công trình huyện chưa tiến hành giải ngân được (05 dự án do Ban quản lý dự án triển khai thực hiện)

- **Kế hoạch vốn năm 2019:** là 50,050 tỷ đồng, đã phân bổ 40,879 tỷ đồng cho 06 dự án triển khai thực hiện với tổng kinh phí là 38,04 tỷ đồng và 2,839 tỷ đồng vốn hỗ trợ sản xuất tạo việc làm tăng thu nhập. Trong đó: Phân bổ vốn cho 04 dự án chuyển tiếp từ năm 2018 sang năm 2019 với tổng kinh phí là 24,29 tỷ đồng; Phân bổ vốn cho 02 dự án khởi công mới với tổng kinh phí là 13,75 tỷ đồng. Còn lại 9,171 tỷ đồng chưa phân bổ do không có dự án nào đủ điều kiện. Đến nay, giải ngân được 4,559 tỷ đồng, đạt 11,2% kế hoạch vốn giao.

*** Vốn sự nghiệp:**

Chương trình 30a được tỉnh giao 11,443 tỷ đồng. UBND huyện đã tiến hành phân bổ cho các đơn vị và UBND các xã để Hỗ trợ PTSX, đa dạng hóa sinh kế số tiền 7,203 tỷ đồng và Hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào DTTS đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài số tiền 470 triệu đồng. Nguồn hỗ trợ đầu tư CSHT các xã đặc biệt khó khăn (Duy tu, bảo dưỡng) là 1,969 tỷ đồng, nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện số tiền 1,801 tỷ đồng, đến nay đang trong quá trình triển khai thực hiện. Thực hiện giải ngân 496,5 triệu đồng, đạt 4,3% dự toán giao.

3. Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách TW:

- **Vốn kéo dài năm 2018 sang năm 2019 là:** 4,239 tỷ đồng, đến 31/07/2019 chưa giải ngân được do dự án chưa triển khai thi công nên không có khối lượng.

- **Kế hoạch vốn năm 2019:** là 22 tỷ đồng, phân bổ cho 01 dự án triển khai thực hiện. Đến 31/07/2019 giải ngân được 8 tỷ đồng, đạt 36,4% kế hoạch vốn giao.

4. Vốn Cân đối Ngân sách địa phương:

- **Kế hoạch vốn năm 2019:** là 22,583 tỷ đồng, phân bổ cho 05 dự án triển khai thực hiện. Trong đó: Phân bổ vốn cho 03 dự án chuyển tiếp sang năm 2019 là 21,083 tỷ đồng; bố trí 1,5 tỷ đồng cho 01 dự án khởi công mới năm 2019 và 01 dự án chuẩn bị đầu tư. Đến 31/07/2019 giải ngân được 11,623 tỷ đồng, đạt 51,5% kế hoạch vốn giao.

(Chi tiết như biểu 01 kèm theo)

II. Tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành:

1. Danh mục dự án chậm quyết toán: Đến 31/07/2019, trên địa bàn huyện Nậm Pồ có 35 dự án đến kỳ lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Trong đó: có 31 dự án chậm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; 04 dự án đến kỳ lập báo cáo quyết toán dự án.

2. Số dự án quyết toán: Đến 31/07/2019, Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận được 11 hồ sơ quyết toán dự án, đã thẩm tra quyết toán 06 dự án với tổng giá trị quyết toán là 8,202 tỷ đồng, thu hồi và giảm trừ 2,66 triệu đồng;

(Chi tiết như biểu số 02 và 03 kèm theo)


Định kỳ hàng quý Phòng Tài chính – Kế hoạch đã tham mưu cho UBND huyện Văn bản đôn đốc tiến độ thực hiện công tác quyết toán và trực tiếp đôn đốc các đơn vị nhưng đến nay, các Chủ đầu tư vẫn chưa quan tâm đến công tác lập quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện giải ngân và công tác quyết toán vốn đầu tư năm 2019 của Phòng Tài chính – Kế hoạch, gửi UBND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Lưu : VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Thái Hà

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÁ C CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VÀ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019**

(Kèm theo Công văn số 65 /UBND - TCKH ngày 15 tháng 8 năm 2019 của UBND huyện Nậm Pồ)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Nhóm (QTQG, A, B, C)	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn 2018 kéo dài	Kế hoạch vốn năm 2019	Giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 đến 31/7/2019	Đạt tỷ lệ	Kế hoạch vốn còn lại chưa thanh toán	Ghi chú
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	Tổng cộng			215.067.000.000		122.096.000.000	40.415.855.003	33,1%	78.135.965.697	
A	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới			46.965.000.000		36.184.000.000	17.524.739.910	48,4%	10.875.260.090	
I	Dự án tiếp chi			14.746.000.000		5.582.000.000	2.962.844.000	53,1%		
1	Xây dựng mới thủy lợi Nà Hàng xã Chà Cang	C	2018-2019	4.000.000.000		1.580.000.000	1.479.041.000	93,6%	100.959.000	
2	Đường vào bản Mốc 4 xã Nậm Tin	C	2018-2019	4.000.000.000		1.730.000.000	1.370.146.000	79,2%	359.854.000	
3	Đường nội bộ trong các bản xã Pa Tần	C	2018-2019	4.990.000.000		2.000.000.000	0	0,0%	2.000.000.000	
4	Nhà văn hóa bản Pa Tần xã Pa Tần	C	2018-2019	756.000.000		100.000.000	0	0,0%	100.000.000	
5	Đường bê tông bản Huổi Đáp xã Nà Khoa	C	2019-2020	1.000.000.000		172.000.000	113.657.000	66,1%	58.343.000	
II	Dự án khởi công mới năm 2019			32.219.000.000		22.818.000.000	14.561.895.910	63,8%		
1	Nhà văn hóa xã Nà Khoa	C	2019-2020	2.700.000.000		1.838.000.000	950.000.000	51,7%	888.000.000	
2	Nhà văn hóa xã Na Cô Sa	C	2019-2020	2.700.000.000		1.648.000.000	1.000.000.000	60,7%	648.000.000	
3	Sân thể thao xã Nà Hỳ		2019-2020	1.000.000.000		952.000.000	814.940.801	85,6%	137.059.199	
4	Đường vào bản Nậm Nhừ Con xã Nà Khoa	C	2019-2020	6.404.000.000		5.552.000.000	4.286.494.114	77,2%	1.265.505.886	
5	Nhà văn hóa xã Nậm Tin	C	2019-2020	3.500.000.000		950.000.000	950.000.000	100,0%	0	
6	Nhà văn hóa bản Huổi Po xã Na Cô Sa	C	2019-2020	1.300.000.000		850.000.000	400.000.000	47,1%	450.000.000	
7	Nhà văn hóa bản Nậm Chấn xã Na Cô Sa	C	2019-2020	1.300.000.000		850.000.000	400.000.000	47,1%	450.000.000	
8	Nhà văn hóa bản Huổi Lu 2 xã Nậm Nhừ	C	2019-2020	1.300.000.000		459.000.000	0	0,0%	459.000.000	Dự án đã có khối lượng. Chủ đầu tư thanh toán khối lượng hoàn thành cho đơn vị thi công
9	Nhà văn hóa bản Huổi Khương xã Vàng Đán	C	2019-2020	1.300.000.000		1.053.000.000	580.122.615	55,1%	472.877.385	
10	Nhà văn Hóa bản Huổi Sầu xã Pa Tần	C	2019-2020	1.300.000.000		1.082.000.000	514.584.000	47,6%	567.416.000	
11	Đường bê tông nội bản Vàng Xôn 1, 2 xã Nậm Khăn	C	2019-2020	1.500.000.000		1.269.000.000	730.485.000	57,6%	538.515.000	
12	Đường bê tông trường TH Nà Hỳ	C	2019-2020	2.265.000.000		2.051.000.000	2.023.057.380	98,6%	27.942.620	
13	Đường Hồ Hải Nậm Dịch xã Chà Cang	C	2019-2020	4.000.000.000		3.080.000.000	1.157.212.000	37,6%	1.922.788.000	

STT	Nội dung	Nhóm (QTQG, A, B, C)	Thời gian KC-IT	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn 2018 kéo dài	Kế hoạch vốn năm 2019	Giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 đến 31/7/2019	Đạt tỷ lệ	Kế hoạch vốn còn lại chưa thanh toán	Ghi chú
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
15	Nhà đa năng khuôn viên xã Chà Nưa	C	2019-2020	1.650.000.000		1.184.000.000	755.000.000	63,8%	429.000.000	
II	Điều chỉnh giảm					7.784.000.000			7.784.000.000	
B	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 30a			71.835.000.000	2.130.482.743	50.050.000.000	4.559.489.000	9,1%	45.490.511.000	
I	Hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập			2.839.000.000	41.534.892	2.839.000.000	0	0,0%	2.839.000.000	
a	Chưa phân bổ			2.839.000.000		2.839.000.000	0	0,0%	2.839.000.000	
II	Đầu tư cơ sở hạ tầng			68.996.000.000	2.088.947.851	38.040.000.000	4.559.489.000	12,0%	33.480.511.000	
a	Dự án tiếp chi			37.951.000.000	1.864.485.851	16.990.000.000	625.095.000	3,7%	16.364.905.000	
1	Xây dựng mới thuy lợi Nà Liêng, xã Nà Hỳ	C	2016-2019	5.951.000.000	507.795.896	2.800.000.000	0	0,0%	2.800.000.000	
2	Đường đi bán Nậm Ngà 2 (nhóm 2) xã Nậm Chua	C	2016-2019	14.000.000.000	775.745.669	6.290.000.000	619.271.000	9,8%	5.670.729.000	
3	Đường Huổi Hâu - Huổi Lụ 2, xã Nà Khoa	C	2016-2019	18.000.000.000	580.944.286	7.900.000.000	5.824.000	0,1%	7.894.176.000	
b	Dự án khởi công mới			23.245.000.000	24.462.000	21.050.000.000	3.934.394.000	18,7%	17.115.606.000	
1	Nâng cấp đường và bán Vàng Xón 1, 2 xã Nậm Khăn		2018-2020	8.000.000.000		7.300.000.000	1.407.795.000	19,3%	5.892.205.000	
2	Đường đi bán Huổi Hoi xã Nà Hỳ	C	2018-2020	10.245.000.000	24.462.000	9.200.000.000	1.283.120.000	13,9%	7.916.880.000	
3	Đường bê tông vào bán Nà Khuyết, xã Chà Cang	C	2018-2020	5.000.000.000		4.550.000.000	1.243.479.000	27,3%	3.306.521.000	
c	Dự án chuẩn bị đầu tư			7.800.000.000	200.000.000	0	0	0	0	
1	Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm huyện	C		7.800.000.000	200.000.000					
d	Chưa phân bổ					9.171.000.000			9.171.000.000	
C	Chương trình 135			38.867.000.000	2.531.059.727	13.279.000.000	6.708.626.093	50,5%	10.810.194.607	
I	Dự án tiếp chi			22.500.000.000	2.531.059.727	2.629.000.000	1.265.145.273	48,1%	1.363.854.727	
1	Nhà lớp học tiểu học xã Nậm Chua	C	2017-2018	4.500.000.000		425.000.000	3.280.000	0,8%	421.720.000	
2	Nhà văn hóa bán Nậm Hài, xã Chà Cang	C	2017-2019	1.000.000.000		90.000.000	47.245.000	52,5%	42.755.000	
3	Nhà văn hóa bán Hồ Tấu, xã Nậm Khăn	C	2017-2019	1.000.000.000	475.379.000	90.000.000	48.918.000	54,4%	41.082.000	
4	Đường vào bán Ham Xoong 1,2 xã Vàng Đán	C	2017-2019	4.500.000.000	1.046.785.000	425.000.000	254.970.000	60,0%	170.030.000	
5	Đường bê tông bán Nậm Nhừ 3 xã Nậm Nhừ	C	2017-2019	3.500.000.000	103.210.000	579.000.000	194.512.000	33,6%	384.488.000	
6	Đường bê tông bán Nậm Tín 2, xã Nậm Tín	C	2017-2019	4.000.000.000	261.481.727	603.000.000	445.609.273	73,9%	157.390.727	
7	Đường bê tông các bán xã Chà Tô	C	2017-2019	3.000.000.000	644.204.000	327.000.000	270.611.000	82,8%	56.389.000	
8	Đường bê tông bán Nà Sục xã Chà Nưa	C	2017-2019	1.000.000.000		90.000.000	0	0,0%	90.000.000	
II	Dự án khởi công mới			16.367.000.000		10.650.000.000	5.443.480.820	51,1%	4.239.820.700	

STT	Nội dung	Nhóm (QTQG, A, B, C)	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn 2018 kéo dài	Kế hoạch vốn năm 2019	Giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 đến 31/7/2019	Đạt tỷ lệ	Kế hoạch vốn còn lại chưa thành toán	Ghi chú
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1	Đường bê tông nội bán Nậm Dịch xã Chà Nưa	C	2019-2020	3.000.000.000		2.800.000.000	1.479.043.945	52,8%	1.320.956.055	
2	Đường bê tông bán Hồ Bai xã Chà Nưa	C	2019-2020	1.000.000.000		950.000.000	934.833.355	98,4%	15.166.645	
3	Nhà văn hóa bán Hồ Bai xã Chà Nưa	C	2019-2020	1.000.000.000		950.000.000	479.479.000	50,5%	470.521.000	
4	Nhà văn hóa bán Hồ Hải xã Chà Cang	C	2019-2020	1.000.000.000		950.000.000	479.210.000	50,4%	470.790.000	
5	NVH bán Vàng Xôn 1 xã Nậm Khan	C	2019-2020	1.000.000.000		950.000.000	479.493.000	50,5%	470.507.000	
6	NVH bán Ham Xoong 2 xã Vàng Đán	C	2019-2020	1.367.000.000		1.200.000.000	658.120.000	54,8%	541.880.000	
7	NVH bán Sơn Chải 1 xã Nà Hỳ	C	2019-2020	1.000.000.000		950.000.000	0	0,0%	950.000.000	
8	NVH bán Đê Pua xã Phìn Hồ	C	2019-2020	1.000.000.000		950.000.000	480.828.020	50,6%	469.171.980	
9	NVH bán Nậm Nhừ 1 xã Nậm Nhừ	C	2019-2020	1.000.000.000		950.000.000	452.473.500	47,6%	497.526.500	
D	Nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương			57.400.000.000		22.583.000.000	11.623.000.000	51,5%	10.960.000.000	
I	Tiếp chi			50.500.000.000		21.083.000.000	11.623.000.000	55,1%	9.460.000.000	
1	Đường dân sinh bán Vàng Đán Đạo - Huổi Đạo xã Vàng Đán	B	2019-2021	40.000.000.000		17.187.000.000	8.200.000.000	47,7%	8.987.000.000	
2	Trụ sở xã Chà Nưa	C	2017-2018	8.000.000.000		2.196.000.000	1.927.000.000	87,8%	269.000.000	
3	Nhà văn hóa xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ	C	2017-2018	2.500.000.000		1.700.000.000	1.496.000.000	88,0%	204.000.000	
II	Khởi công mới năm 2019			3.000.000.000		1.450.000.000	0	0	1.450.000.000	
1	Thao trường huyện Nậm Pồ	C	2018-2019	3.000.000.000		1.450.000.000		0,0%	1.450.000.000	
III	Chuẩn bị đầu tư			3.900.000.000		50.000.000	0	0	50.000.000	
2	Trụ sở làm việc BCHQS xã - Công an xã (03 xã)	C	2.020	3.900.000.000		50.000.000		0,0%	50.000.000	
E	Ngân sách trung ương			81.000.000.000		22.000.000.000	8.000.000.000	0	18.238.852.000	
1	Dự án tái định cư các hộ dân và chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ, san ủi mặt bằng trung tâm huyện Nậm Pồ	B	2019-2023	81.000.000.000	4.238.852.000	22.000.000.000	8.000.000.000	36,4%	18.238.852.000	

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG CHẠM QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

(Kèm theo Báo cáo số: 65/BC-TCKH, ngày 13/8/2019 của P.Tài chính - Kế hoạch huyện Năm Pồ)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	TMĐT	Ghi chú
1	2	4	5	6	7
	TỔNG SỐ			63.426	
A	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới			38.426	
1	Công trình thể thao xã Chà Cang	BQL xây dựng xã	2017-2018	1.200	Chậm quyết toán trên 06 tháng
2	Đường vào bản Tàng Do xã Năm Tin	UBND xã	2017-2018	4.990	Đã nộp hồ sơ nhưng thiếu báo cáo Quyết toán
3	Đường Nội bộ trong các bản xã Chà Nưa	UBND xã	2017-2018	4.990	Đã nộp hồ sơ nhưng thiếu báo cáo Quyết toán
4	Xây dựng mới TL Nà Ấn xã Chà Nưa	BQL xây dựng xã	2017-2018	1.500	Đã nộp hồ sơ nhưng thiếu báo cáo Quyết toán
5	Đường đi Huổi Văng - Huổi Lông xã Năm Khăn	UBND xã	2017-2018	7.500	Đã nộp hồ sơ nhưng thiếu báo cáo Quyết toán
8	Nhà văn hóa xã Năm Chua,	BQL dự án huyện Năm Pồ	2017-2018	3.500	Chậm quyết toán trên 06 tháng
9	Đường BT bản Huổi Đáp xã Nà Khoa	BQL xây dựng xã	2018-2019	1.000	Chậm quyết toán trên 06 tháng
10	NVH bản Pa Tần xã Pa Tần	BQL xây dựng xã	2018-2019	756	Chậm quyết toán trên 06 tháng
11	Đường Nội bộ trong các bản xã Pa Tần	BQL xây dựng xã	2018-2019	4.990	Chậm quyết toán trên 06 tháng
12	Xây dựng mới TL Nà Hắng xã Chà Cang	BQL xây dựng xã	2018-2019	4.000	Dự án đến kỳ lập Báo cáo quyết toán
13	Đường vào bản Mốc 4 xã Năm Tin	BQL xây dựng xã	2018-2019	4.000	Dự án đến kỳ lập Báo cáo quyết toán
B	CHƯƠNG TRÌNH 30A			25.000	
1	Đường Năm Củng - Hồ Củng - Huổi Anh xã Chà Tô	BQL dự án huyện Năm Pồ	2015-2016	25.000	Dự án đã nộp QT nhưng không hoàn thiện hồ sơ sai theo quy định

DANH MỤC DỰ ÁN CHẠM QUYẾT TOÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH HUYỆN

(Kèm theo Báo cáo số: 65/BC-TCKH, ngày 13/8/2019 của P.Tài chính - Kế hoạch huyện Nậm Pồ)

TT	Tên dự án	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư	Chủ đầu tư	Nguồn vốn	Ghi chú
I. Nguồn vốn ngân sách huyện						
1	Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Pa Tân	2017-2018	2.280	Xã Pa Tân	Sự nghiệp Ngân sách huyện	Dự án triển khai quá thời gian quy định. Chủ đầu tư không có văn bản nào đề nghị điều chỉnh. CĐT chịu trách nhiệm về sai phạm nêu trên
2	Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Nà Hỳ	2017	830	Xã Nà Hỳ	Sự nghiệp Ngân sách huyện	Quá thời hạn quyết toán 12 tháng
3	Sửa chữa NSH bản Phi Linh xã Si Pa Phìn	2017	890	xã Si Pa Phìn	Sự nghiệp Ngân sách huyện	Quá thời hạn quyết toán 12 tháng
4	Nâng cấp sửa chữa thùy lợi Pom Lung, bản Nà khuyết, xã Chà Cang	2017	1.215	Xã Chà Cang	Sự nghiệp Ngân sách huyện	Quá thời hạn quyết toán 12 tháng
5	Sửa chữa thùy lợi Nà Phù xã Chà Cang	2017	660		Sự nghiệp Ngân sách huyện	Quá thời hạn quyết toán 12 tháng
6	Cải tạo chỉnh trang các hạng mục trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ	2017-2018	3.300	Xã Chà Cang	Sự nghiệp Ngân sách huyện	Đã nộp hồ sơ quyết toán nhưng chưa có đối chiếu kho bạc
7	Mở rộng khuôn viên nhà văn hóa xã Nà Hỳ	2017-2018	1.890	UBND xã Nà Hỳ	Sự nghiệp Ngân sách huyện	Quá thời hạn quyết toán 12 tháng
8	Cải tạo chỉnh trang trung tâm xã Nà Hỳ	2017-2018	7.600	UBND xã Nà Hỳ	Sự nghiệp Ngân sách huyện	Quá thời hạn quyết toán 12 tháng
9	Nhà làm việc (6 gian), nhà bếp và sửa chữa trụ sở xã Nà Khoa;	2018	1.550	UBND xã Nà Khoa	Sự nghiệp Ngân sách huyện	Quá thời hạn Quyết toán 06 tháng
10	Sửa chữa Nhà đa năng huyện;	2018	585	Phòng Văn hóa và Thông tin	Sự nghiệp Ngân sách huyện	Quá thời hạn Quyết toán 06 tháng
11	Sửa chữa Nhà trụ sở xã Nậm Khăn;	2018	1.250	UBND xã Nậm Khăn	Sự nghiệp Ngân sách huyện	Đã nộp hồ sơ nhưng thiếu báo cáo quyết toán
12	Cải tạo, nâng cấp công trình: Nhà Văn hóa, Trạm khuyến nông, phụ trợ UBND xã Si Pa Phìn	2018	1.250	UBND xã Si Pa Phìn	Sự nghiệp Ngân sách huyện	Quá thời hạn Quyết toán 06 tháng
13	Cải tạo mặt bằng trụ sở xã Chà Nua;	2018	1.650	UBND xã Chà Nua	Sự nghiệp Ngân sách huyện	Quá thời hạn Quyết toán 06 tháng
14	Xây dựng các hạng mục phụ trợ của Ban chỉ huy quân sự huyện Nậm Pồ	2018	4.300	Ban chỉ huy quân sự huyện	Sự nghiệp Ngân sách huyện	Quá thời hạn Quyết toán 03 tháng
15	Sửa chữa Cầu treo bản Nậm Nhừ 2, xã Nà Khoa	2018	1.000	Phòng Kinh tế và hạ tầng	Sự nghiệp Ngân sách huyện	Quá thời hạn Quyết toán 06 tháng
16	Sửa chữa Cầu treo bản Sân bay xã Si Pa Phìn	2018	370	Phòng Kinh tế và hạ tầng	Sự nghiệp Ngân sách huyện	Quá thời hạn Quyết toán 06 tháng
17	Sửa chữa Cầu treo trung tâm xã Chà Tờ	2018	810	Phòng Kinh tế và hạ tầng	Sự nghiệp Ngân sách huyện	Quá thời hạn Quyết toán 06 tháng
18	Sửa chữa Cầu treo bản Nậm Chua 5 xã Nậm Chua	2018	906	Phòng Kinh tế và hạ tầng	Sự nghiệp Ngân sách huyện	Quá thời hạn Quyết toán 06 tháng
19	Đường vào nhóm 18 hộ bản Ngải Thầu 2 xã Nà Bùng huyện Nậm Pồ	2018	1.320	Phòng Kinh tế và hạ tầng	Sự nghiệp Ngân sách huyện	Quá thời hạn Quyết toán 06 tháng
20	Đường bê tông sau UBND huyện Nậm Pồ	2018	5.165	Kinh tế và Hạ tầng	Sự nghiệp Ngân sách huyện	Quá thời hạn Quyết toán 06 tháng
21	Xây dựng các hạng mục phụ trợ UBND xã Chà Tờ huyện Nậm Pồ	2018	1.170	UBND xã Chà Tờ	Sự nghiệp Ngân sách huyện	Quá thời hạn Quyết toán 06 tháng